

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO RIO GALO				mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6	
Item	Descrição	Valor	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
LINHA BRAÇO COCAL															
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.232,22	0,0192	50	616,11	50	616,11		-		-		-		-
2	TERRAPLANAGEM	672.461,46	10,5026	10	67.246,15	30	201.738,44	30	201.738,44	30	201.738,44		-		-
3	PAVIMENTAÇÃO	837.366,47	13,0781		-		-		-	30	251.209,94	30	251.209,94	40	334.946,59
4	DRENAGEM	138.078,44	2,1565		-	20	27.615,69	35	48.327,45	35	48.327,45	10	13.807,84		-
5	SINALIZAÇÃO	80.542,96	1,2579		-		-		-		-		-	100	80.542,96
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	123.932,60	1,9356	10	12.393,26	20	24.786,52	20	24.786,52	25	30.983,15	25	30.983,15		-
	SubTotal	1.853.614,14													
				mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11	
RIO GALO				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.232,22	0,0192	50	616,11	50	616,11		-		-		-		-
2	TERRAPLANAGEM	1.043.524,34	16,2978	10	104.352,43	30	313.057,30	30	313.057,30	30	313.057,30		-		-
3	PAVIMENTAÇÃO	1.058.019,14	16,5242		-		-		-	30	317.405,74	30	317.405,74	40	423.207,66
4	DRENAGEM	175.142,12	2,7354		-	20	35.028,42	35	61.299,74	35	61.299,74	10	17.514,21		-
5	SINALIZAÇÃO	101.190,77	1,5804		-		-		-		-		-	100	101.190,77
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.668,20	0,3228	10	2.066,82	20	4.133,64	20	4.133,64	25	5.167,05	25	5.167,05		-
	SubTotal	2.399.776,79													
				mês 11		mês 12		mês 13		mês 14		mês 15		mês 16	
LIGAÇÃO MIGRANTES				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	J	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.232,22	0,0192	50	616,11	50	616,11		-		-		-		-
2	TERRAPLANAGEM	774.879,47	12,1021	10	77.487,95	30	232.463,84	30	232.463,84	30	232.463,84		-		-
3	PAVIMENTAÇÃO	1.004.213,30	15,6839		-		-		-	30	301.263,99	30	301.263,99	40	401.685,32
4	DRENAGEM	161.768,36	2,5265		-	20	32.353,67	35	56.618,93	35	56.618,93	10	16.176,84		-
5	SINALIZAÇÃO	96.817,04	1,5121		-		-		-		-		-	100	96.817,04
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	110.537,24	1,7264	10	11.053,72	20	22.107,45	20	22.107,45	25	27.634,31	25	27.634,31		-
	SubTotal	2.149.447,62													
TOTAL		6.402.838,55	100,00												
				mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SIMPLES			1,253	80.255,51	3,979	254.756,75	4,293	274.852,41	8,313	532.258,98	4,623	296.000,93	8,161	522.524,91
	ACUMULADO			1,253	80.255,51	5,232	335.012,27	9,525	609.864,68	17,84	1.142.123,66	22,46	1.438.124,60	30,62	1.960.649,50
				mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	SIMPLES			0	0	5,511	352.835,47	5,911	378.490,68	10,88	696.929,84	5,312	340.087,00	9,583	613.556,21
	ACUMULADO			0	0	36,13	2.313.484,98	42,04	2.691.975,66	52,93	3.388.905,50	58,24	3.728.992,50	67,82	4.342.548,71
				mês 11		mês 12		mês 13		mês 14		mês 15		mês 16	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	J	R\$	%	R\$
	SIMPLES			0	0	4,491	287.541,07	4,86	311.190,21	9,652	617.981,07	5,389	345.075,14	7,786	498.502,36
	ACUMULADO			0	0	72,31	4.630.089,78	77,17	4.941.279,99	86,82	5.559.261,06	92,21	5.904.336,19	100	6.402.838,55