PREFEITURA DE COCAL DO SUL
CNPJ: 95.778.056/0001-88

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	AMPLIAÇÃO IEI ZILDA BÚRIGO BOSA	Construção de 03 salas, banheiros e anexos.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27
1,	**SERVIÇOS INICAIS**	**28.461,15**	% Período:	37,87%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	7,31%			
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	20.803,09	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
1.2.	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	7.658,06	% Período:	100,00%									
2,	**INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CON**	**378.895,07**	% Período:	20,23%	16,02%	5,49%	8,74%	48,61%	0,72%	0,13%	0,07%		
2.1.	ESTACAS	52.969,82	% Período:	100,00%									
2.2.	BLOCOS	47.350,54	% Período:	50,00%	50,00%								
2.3.	BALDRAMES	36.295,14	% Período:		100,00%								
2.4.	SUPRAESTRUTURA	61.635,67	% Período:			27,27%	46,11%	26,62%					
2.4.1.	PILARES DO PAVIMENTO	29.187,35	% Período:			50,00%	50,00%						
2.4.2.	PILARES DO BARRILETE (Torre do reser	4.053,67	% Período:				50,00%	50,00%					
2.4.3.	VIGAS DE PAVIMENTO E COBERTURA	23.964,27	% Período:				40,00%	60,00%					
2.4.4.	VIGAS DO BARRILETE (Torre do reserva	4.430,38	% Período:			50,00%	50,00%						
2.5.	LAJES E PISOS EM CONCRETO	180.643,90	% Período:		0,41%	2,20%	2,59%	92,87%	1,52%	0,27%	0,14%		
2.5.1.	PISO DO PAVIMENTO	72.950,03	% Período:					100,00%					
2.5.2.	LAJE DE COBERTURA	91.500,82	% Período:					100,00%					
2.5.3.	LAJES DO BARRILETE (Torre do reserva	4.950,26	% Período:		15,00%	35,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
2.5.4.	PISOS EXTERNOS - SOLARIOS	11.242,79	% Período:			20,00%	35,00%	25,00%	20,00%				
3,	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**	**89.349,68**	% Período:			10,00%	25,00%	20,00%	45,00%				
3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	89.349,68	% Período:			10,00%	25,00%	20,00%	45,00%				
4,	**REVESTIMENTOS**	**141.403,06**	% Período:					2,85%	4,48%	18,89%	19,70%	19,70%	34,38%
4.1.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TET	95.303,35	% Período:					4,23%	6,64%	23,19%	21,98%	21,98%	21,98%
4.1.1.	CHAPISCOS	11.512,83	% Período:					35,00%	55,00%	10,00%			

4.1.2.	REBOCOS, ACABAMENTO FINO E CER	83.790,52	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4.2.	REVESTIMENTO DE PISOS	46.099,71	% Período:							10,00%	15,00%	15,00%	60,00%
5,	**PINTURA**	**25.271,27**	% Período:					4,82%	19,17%	58,27%	17,74%		
5.1.	PINTURA PAREDES ALVENARIA	14.064,80	% Período:						20,00%	80,00%			
5.2.	PINTURA DE FORRO (LAJES)	8.122,49	% Período:					15,00%	25,00%	20,00%	40,00%		
5.3.	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.083,98	% Período:							60,00%	40,00%		
6,	**COBERTURA**	**153.355,33**	% Período:				0,80%	3,80%	70,50%	8,32%	5,32%	4,99%	6,26%
6.1.	ESTRUTURAS EM MADEIRA, ESTILO P	102.296,25	% Período:						100,00%				
6.2.	TELHAMENTO	38.826,72	% Período:					15,00%	15,00%	25,00%	10,00%	15,00%	20,00%
6.3.	COMPLEMENTOS COBERTURA	12.232,36	% Período:				10,00%			25,00%	35,00%	15,00%	15,00%
7,	**ESQUADRIAS**	**81.877,18**	% Período:		9,80%	9,80%	5,20%	25,00%	32,86%	8,67%	1,73%	3,47%	3,47%
7.1.	PORTAS	28.407,68	% Período:				15,00%	25,00%	10,00%	25,00%	5,00%	10,00%	10,00%
7.2.	JANELAS	53.469,50	% Período:		15,00%	15,00%		25,00%	45,00%				
8,	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**48.090,18**	% Período:					11,79%	30,35%	46,07%	11,79%		
8.1.	CAIXAS E ELETRODUTOS EMBUTIDOS	10.296,38	% Período:						50,00%	50,00%			
8.2.	CABOS, FIAÇÕES E DISJUNTORES	31.610,29	% Período:					15,00%	25,00%	45,00%	15,00%		
8.3.	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACABA	6.183,51	% Período:					15,00%	25,00%	45,00%	15,00%		
9,	**BANCADAS**	**53.672,17**	% Período:							1,38%	2,31%	50,00%	46,31%
9.1.	SEM CUBA OU LAVATÓRIOS EMBUTID	4.950,05	% Período:							15,00%	25,00%	50,00%	10,00%
9.2.	COM CUBA E LAVATÓRIOS EMBUTIDO	48.722,12	% Período:									50,00%	50,00%
10,	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANI**	**11.994,09**	% Período:			15,00%	12,55%			30,10%	17,36%	19,90%	5,10%
10.1.	BACIAS E LAVATÓRIOS SANITÁRIOS	6.111,22	% Período:			15,00%	15,00%			35,00%	10,00%	15,00%	10,00%
10.2.	ASSESSORIOS GERAIS	5.882,87	% Período:			15,00%	10,00%			25,00%	25,00%	25,00%	
11,	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**93.826,03**	% Período:		2,61%	4,34%		8,68%			0,87%	5,51%	77,99%
11.1.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	8.703,99	% Período:									50,00%	50,00%
11.2.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	16.295,67	% Período:		15,00%	25,00%		50,00%			5,00%	5,00%	
11.3.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUEN	68.826,37	% Período:										100,00%
11.3.1.	FOSSA + FILTRO + SUMIDOURO	68.826,37	% Período:										100,00%
12.	**INSTALAÇÕS DE PREVENÇÃO E COMB**	**1.985,89**	% Período:									37,35%	62,65%

12.1.	PROTEÇÃO POR EXTINTORES	1.077,73	% Período:									50,00%	50,00%
12.2.	SAÍDAS DE EMERGÊMCIA	502,26	% Período:										100,00%
12.3.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	405,90	% Período:									50,00%	50,00%
13.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**2.863,59**	% Período:										100,00%
13.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.863,59	% Período:										100,00%

Total: R$ 1.113.293,74											
Período:	%:	7,85%	6,70%	4,27%	5,92%	22,52%	18,60%	8,14%	4,68%	6,60%	14,71%
	Repasse:	85.261,57	72.789,75	46.350,72	64.254,17	244.534,49	201.969,38	88.369,24	50.804,44	71.676,73	159.750,71
	Contrapartida:	2.162,05	1.845,79	1.175,35	1.629,35	6.200,86	5.121,50	2.240,85	1.288,29	1.817,57	4.050,93
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**87.423,61**	**74.635,55**	**47.526,07**	**65.883,52**	**250.735,35**	**207.090,89**	**90.610,09**	**52.092,73**	**73.494,29**	**163.801,64**
Acumulado:	%:	7,85%	14,56%	18,83%	24,74%	47,27%	65,87%	74,01%	78,69%	85,29%	100,00%
	Repasse:	85.261,57	158.051,32	204.402,04	268.656,21	513.190,70	715.160,08	803.529,32	854.333,76	926.010,49	1.085.761,20
	Contrapartida:	2.162,05	4.007,84	5.183,19	6.812,54	13.013,40	18.134,90	20.375,75	21.664,04	23.481,61	27.532,54
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**87.423,61**	**162.059,16**	**209.585,23**	**275.468,75**	**526.204,10**	**733.294,99**	**823.905,08**	**875.997,81**	**949.492,10**	**1.113.293,74**

Cocal dos Sul, SC
Local

Quarta feira, 07 de outubro de 2026
DATA

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL LEMOS VIEIRA
Data: 07/10/2026 10:22:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resposável Técnico
Rafael Lemos Vieira
CAU - A89582-8
RRT nº 17255096