CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União	Centro Esportivo Bairro União

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**Centro Esportivo Bairro União**	**570.036,29**	% Período:	7,15%	23,09%	16,78%	20,81%	17,18%	15,00%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.200,67	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	9.805,05	% Período:	100,00%											
1.3.	QUADRAS POLIESPORTIVAS	138.756,30	% Período:	20,00%	80,00%										
1.3.1.	Execução de Piso de Quadra Poliesportiva	116.246,09	% Período:	20,00%	80,00%										
1.3.2.	Quadra de AREIA - Esp=30cm - VOLEI DE	22.510,21	% Período:	20,00%	80,00%										
1.4.	FECHAMENTO ALAMBRADO - QUADRA	97.343,85	% Período:		21,17%	39,41%	39,41%								
1.4.1.	QUADRA FUTEBOL / HANDEBOL - 34,0	51.519,61	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.4.2.	QUADRA VOLEI DE AREIA - 24,00 x 17,(	45.824,24	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	MEIO FIO	32.253,15	% Período:			20,00%	80,00%								
1.5.1.	Meio fio pista bicicleta e caminhada	32.253,15	% Período:			20,00%	80,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM GERAL	195.978,67	% Período:			25,94%	27,77%	46,29%							
1.6.1.	Pavimentação passeio rua	53.392,56	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%							
1.6.2.	Pavimentação pista bicicleta	14.555,55	% Período:			100,00%									
1.6.3.	Pavimentação pista caminhada	59.455,50	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%							
1.6.4.	Pavimentação área circulação interna	68.575,06	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%							
1.7.	PLANTIO DE GRAMA	73.796,55	% Período:					9,77%	90,23%						
1.7.1.	Plantio de grama entre o passeio e a pista	12.295,43	% Período:						100,00%						
1.7.2.	Plantio de grama área interna	2.501,20	% Período:						100,00%						
1.7.3.	Plantio de grama fundos do terreno	6.450,12	% Período:						100,00%						
1.7.4.	ACADEMIA AO AR LIVRE	16.506,30	% Período:						100,00%						
1.7.5.	PLAYGROUND - PARQUE INFANTIL AO	36.043,50	% Período:					20,00%	80,00%						
1.8.	PINTURA DA QUADRA	2.713,30	% Período:						100,00%						
1.9.	REDE DE PROTEÇÃO	10.211,96	% Período:						100,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	Centro Esportivo Bairro União	Centro Esportivo Bairro União

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.10.	EQUIPAMENTOS	5.976,79	% Período:						100,00%						

Total: R$ 570.036,29

Período:	%:	7,15%	23,09%	16,78%	20,81%	17,18%	15,00%								
	Repasse:	32.174,51	103.898,30	75.515,30	93.623,61	77.300,55	67.487,73								
	Contrapartida:	8.582,47	27.714,59	20.143,50	24.973,85	20.619,71	18.002,17								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**40.756,98**	**131.612,88**	**95.658,81**	**118.597,46**	**97.920,26**	**85.489,90**								
Acumulado:	%:	7,15%	30,24%	47,02%	67,82%	85,00%	100,00%								
	Repasse:	32.174,51	136.072,81	211.588,11	305.211,72	382.512,27	450.000,00								
	Contrapartida:	8.582,47	36.297,06	56.440,56	81.414,41	102.034,12	120.036,29								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**40.756,98**	**172.369,86**	**268.028,67**	**386.626,13**	**484.546,39**	**570.036,29**								
	Administração Local:														

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Cocal do Sul/SC
Local

##########
Data

LEONARDO DE BONNA:37724479968

Assinado de forma digital por LEONARDO DE BONNA:37724479968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=01506371000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=LEONARDO DE BONNA:37724479968
Dados: 2025.09.24 16:00:59 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DE BONNA
CREA/CAU: CREA/SC 019.003-8
ART/RRT: 10.130.572-9