CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SGPE Nº SCC 12852/1	-	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	PISTA DE SKATE - BOWL	Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**46.470,74**	% Período:	87,36%	2,53%	5,06%	2,53%	2,53%							
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	22.968,66	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	23.502,08	% Período:	75,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%							
2.	**PISTA**	**45.681,61**	% Período:		11,55%	35,00%	46,15%	7,30%							
2.1.	CONCRETAGENS	35.165,65	% Período:		15,00%	35,00%	45,00%	5,00%							
2.2.	ACABAMENTOS	10.515,96	% Período:			35,00%	50,00%	15,00%							
3.	**CALÇADA PERIMETRAL**	**20.063,70**	% Período:				50,00%	50,00%							
3.1.	CONCRETAGEM - PISOS	20.063,70	% Período:				50,00%	50,00%							
4.	**CONTENÇOES E ARRIMOS**	**124.580,51**	% Período:	3,60%	8,99%	46,27%	31,59%	9,56%							
4.1.	FUNDAÇÕES	44.807,09	% Período:	10,00%	25,00%	65,00%									
4.2.	PAREDES DE CONTENÇÃO E SUPRA E	51.798,95	% Período:			45,00%	55,00%								
4.3.	ESCADARIAS	20.817,69	% Período:			25,00%	35,00%	40,00%							
4.4.	CONCRETAGEM DOS PISOS	7.156,78	% Período:				50,00%	50,00%							
5.	**REVESTIMENTOS E PINTURAS**	**14.491,61**	% Período:				39,60%	60,40%							
5.1.	PINTURA DE PAREDES E ELEMENTOS	2.169,64	% Período:				15,00%	85,00%							
5.2.	PINTURA DE SUPERFICIES METÁLICAS	1.496,04	% Período:					100,00%							
5.3.	PINTURA DE PISOS - PISTA	10.825,93	% Período:				50,00%	50,00%							
6.	**INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES**	**26.885,43**	% Período:				45,83%	54,17%							
6.1.	DRENAGEM	3.199,55	% Período:				15,00%	85,00%							
6.2.	SERRALHERIA - GUARDA CORPOS	23.685,88	% Período:				50,00%	50,00%							
7.	**COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS**	**2.367,04**	% Período:					100,00%							
7.1.	LIMPEZA FINAL	1.166,13	% Período:					100,00%							
7.2.	AJARDINAMENTOS	1.200,91	% Período:					100,00%							
Total:	**R$ 280.540,64**		%:	16,07%	6,29%	27,08%	31,98%	18,58%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SGPE Nº SCC 12852/1	-	MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	PISTA DE SKATE - BOWL	Construção de uma Pista de skate no bairro Monte Carlos

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
		Período:		Repasse:	24.101,28	9.438,06	40.623,70	47.963,52	27.873,44							
				Contrapartida:	20.974,65	8.213,66	35.353,63	41.741,25	24.257,45							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	**45.075,93**	**17.651,72**	**75.977,33**	**89.704,77**	**52.130,89**							
		Acumulado:		%:	16,07%	22,36%	49,44%	81,42%	100,00%							
				Repasse:	24.101,28	33.539,34	74.163,04	122.126,56	150.000,00							
				Contrapartida:	20.974,65	29.188,31	64.541,94	106.283,19	130.540,64							
				Outros:	-	-	-	-	-							
	crosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**45.075,93**	**62.727,65**	**138.704,98**	**228.409,75**	**280.540,64**							
				Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D							
					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D					#N/D	#N/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL LEMOS VIEIRA
Data: 06/04/2026 09:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COCAL DO SUL/SC
Local

segunda-feira, 6 de abril de 2026
Data

Nome: RAFAEL LEMOS VIEIRA
CREA/CAU: A89588-8
ART/RRT: 16643414