CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul	04 Salas de Aula - Escola José Peruchi	Construção de 04 Salas de Aula - Escola José Peruchi - Bairro Vila Nova

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**Construção de 04 Salas de Aula - Escol**	**471.738,81**	% Período:	19,69%	17,93%	25,76%	30,87%	5,75%							
1.1.	SERVIÇOS INICAIS	15.928,75	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	58.460,51	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA	30.823,73	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	38.782,24	% Período:		40,00%	60,00%									
1.5.	COBERTURA	113.443,96	% Período:		50,00%	40,00%	10,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	41.994,08	% Período:				70,00%	30,00%							
1.7.	REVESTIMENTO	147.596,95	% Período:			35,00%	65,00%								
1.8.	PINTURA	8.208,82	% Período:			15,00%	35,00%	50,00%							
1.9.	PRÉ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (exclus	1.943,41	% Período:				60,00%	40,00%							
1.10.	OBRAS COMPLEMENTARES	12.291,32	% Período:				40,00%	60,00%							
1.11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.265,04	% Período:					100,00%							

Total: R$ 471.738,81

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	19,69%	17,93%	25,76%	30,87%	5,75%							
	Repasse:	92.883,50	84.564,37	121.537,18	145.633,93	27.119,83							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**92.883,50**	**84.564,37**	**121.537,18**	**145.633,93**	**27.119,83**							
Acumulado:	%:	19,69%	37,62%	63,38%	94,25%	100,00%							
	Repasse:	92.883,50	177.447,87	298.985,05	444.618,98	471.738,81							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**92.883,50**	**177.447,87**	**298.985,05**	**444.618,98**	**471.738,81**							
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Cocal do Sul/SC
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LEMOS VIEIRA
CREA/CAU: CAU A89528-8
ART/RRT: